



NORRTÄLJE
KOMMUN

www.norrtalje.se

Årsredovisning 2009

Bilaga 3

Projektredovisning

Att navigera genom krisen



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 08	S:a 2009	S:a 2010-	Prognos	Budget	lanspr åktas	Avsl.
SKOLOR & DAGHEM									
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	KF§161-07		1 976	0	1 976	2 500	12/2009	2009
77166	Utredningar Barn- o skolnämnd	KF§161-07		172	0	172	500	12/2009	2009
53388	Tillbyggn flåkrum o vent. anl. I förskolan Skarsjöstugan	KF§175-05 KS§20-08	652	1 321	100	2 073	3 400 1 820	03/2009	2010
61412	Nyb. Förskola vid Vätö sk. Harg 31:1, Vätö	KF§186-06 KS§88-07	10 772	6	0	10 778	7 900 1 100	01/2008	2009
73432	Nyb.förskola v Närtuna sk. Närtuna Prästgård 1:7	KF§109-07	7 734	143	0	7 877	8 105	12/2008	2009
08016	Ev Om/tillb Roslagssk o Svanbergask.t F-9-skola	KS§84-08	486	169	0	655	500	12/2008	2009
08024	Nyb fsk i kv Körsbäret, Solbacka gård	KF§199-08	2 885	18 263	200	21 348	30 000	09/2009	2010
08030	Nyb. Idrottshall vid Länna skola	KF§316-08	216	6 579	12 000	18 795	19 850	04/2010	2010
09028	Solbacka fsk,Kantarellen Omb. golv inst fjärrvärme	KS§193-09		904	4 646	5 550	5 550	08/2010	2010
09030	Nyb. Sporhall vid Bålbro skola i Rimbo	KS§208-09		230	24 770	25 000	25 000	08/2010	2010
09035	Riala skola fjärrvärme-leverens nytt avtal	KS§260-09		0	500	500	500	04/2010	2010
09040	Om/tillb Svanberga skola	KF§281-09		40	45 460	45 500	45 500	03/2011	2011
77167	Försäljning skolfastigheter			0 -150	0	0 -150		12/2009	2009
S:a Skolor & Daghem			22 745	29 653	87 676	140 074	152 225		
UTBILDNINGSNÄMND									
77168	Omb/förändring utbildning	KF§161-07		590	0	590	750	12/2009	2009
71443	Rodenskolan, miljörum tillb av nytt miljörum	KS§322-07	283	1 511	0	1 794	1 900	04/2009	2009
S:a Utbildningsnämnd			283	2 101	0	2 384	2 650		
ÖVRIGA NÄMNDER									
77174	Verksamhetsanpassn. övriga nämnder	KF§161-07	0	960	0	960	1 000	12/2009	2009
S:a Övriga nämnder			0	960	0	960	1 000		

PROJEKTPLAN NR 6 2009 Bokslut

sid 2

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 08	S:a 2009	S:a 2010-	Prognos	Budget	lanspr åktas	Avsl.
TIO HUNDRA									
77194	Anpassningar, omsorgsnämnd	KF§161-07		2 242	0	2 242	1 900	12/2009	2009
77196	Utredningar, Tiohundra-nämnd	KF§161-07		295	0	295	100	12/2009	2009
61394	Om- o tillbyggnad av grupp- bostad i Södra Nånö	KF§71-06 KS§24-07	7 158	137	0	7 295	5 300 2 000	03/2007	2009
71435	Omb ROS bassäng kv Enen 1	Ks§153-07	952	124	0	1 076	1 300	03/2009	2009
08028	Omb. ROS kök f säker- ställa matproduktion	Ks§184-08	1 643	280	0	1 923	1 900	12/2008	2009
08025	Omb Grind serviceboende i Norrtälje	Ks§131-08	1 755	1 455	0	3 210	3 200	02/2009	2009
71416	Utredn mm för Ros/Ene- berg framtida användning	Ks§233-06	819	34	0	853	500	02/2009	2009
09031	Omb befintligt servhus Eneberg 3, 63 lgh	KF§206-09		545	56 855	57 400	57 400	01/2012	2012
09037	Rosenlundsgården ny värmepanna pellets	Ks§305-09		2	2 548	2 550	2 550	09/2010	2010
S:a Tiohundra			12 327	5 114	59 403	76 844	76 150		
ÖVRIGA FASTIGHETER									
57386	Effektiv energianvändning	Ks§129-05	211	0	289	500	500	12/2010	2010
61413	Utredningar för förbättringar vid Norrtälje badhus	Ks§19-06	327	11	162	500	500	12/2007	2010
77150	Tekniska förändringar fastigheter	Ks§329-08	0	388	0	388	1 000	12/2009	2009
41372	Förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler	TN§103-04	824	0	76	900	900	12/2005	2010
71428	Omb.f MA-vht i kommun- huset Ankaret	Ks§130-07	805	132	0	937	1 800	11/2007	2009
72430	Om/tillb Albert Engströms- gården, Augustberg 1:1	Ks§154-07	1477	448	0	1 925	2 700	06/2008	2009
41360	Stöldskyddsåtgärder Kommunhuset Ankaret	KF§73-04	339	152	0	491	500	11/2004	2009
08017	Konstgräsplan Sport- centrum	KF§161-07	6 570	3 858	72	10 500	10 500	05/2009	2010
08022	Anläggningsinvesteringar Fritidsanläggningar	KF§161-07	840	768	0	1 608	1 600	12/2009	2009
09004	Rivning ekonomibyggn Rimbo-Vallby 5:91	KF§165-08	0	383	0	383	760	08/2009	2009
09007	Nyb. av boulehall vid sportcentrum i Norrtälje	KS§62-09	0	1 782	109	1 891	1 891	11/2009	2010
09024	Utomhusbad i Hallstavik	KF§169-09 KF§239-09	0	10 825	27 875	38 700	33 200 5 500	10/2010	2010
09026	Fasta fritidsanl Ntje standardhöjande åtg	KF§167-09	0	2 360	6 640	9 000	9 000	12/2010	2010
01290	Färsna gård, upprustning	TN§100-00 KS§43-02	5 344	250	0	5 594	850 3 775	12/2009	2009
09023	Park.garage, kv Banvallen kompl inv.åtgärder	KF§161-09		931	100	1 031	1 295	08/2009	2010
09029	Ntje gästhamn upprustn ny servicebyggn mm	KF§161-09		392	6 308	6 700	6 700	05/2010	2010
09039	Inköp p-garage Banvallen Inköp			12 000	0	12 000	12 000	12/2009	2009
S:a Övriga fastigheter			16 737	34 680	41 631	93 048	94 971		
SUMMA LOKALFÖRSÖRJNING			52 092	72 508	188 710	313 310	326 996		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 08	S:a 2009	S:a 2010-	Prognos	Budget	lanspråktas	Avsl.
GATOR/PARKER									
31342	Solbackagård utbyggnad av gator GCM-vägar	KF§10-03	3 712	51	0	3 763	3 310	07/2006	2009
61392	Nybyggn av planskild korsning vid Görla	KF§73-06	4 078	9 007	300	13 385	14 610	01/2009	2010
61401	Nyb. Del av Asplundsv. i Bergshamra	KF§153-06	631	194	0	825	900	12/2007	2009
61408	Exploatering Färsna, nyb. vägar_gc-vägar, park,mm	KF§72-06 KF§113-07	23 773	72	423	24 268	14 721 7 238	10/2008	2010
31352	Muddring av Norrtälje hamn	TN§111-03	1 009	0	2 961	3 970	1 470	11/2010	2010
77030	Proj/utr, mark-/inträngsers.	Ks§329-08		163	0	163	150	12/2009	2009
77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	Ks§329-08		21	0	21	100	12/2009	2009
77060	Handikappåtgärder	Ks§329-08		116	0	116	100	12/2009	2009
77077	Busshållplatser	Ks§329-08		0	0	0	100	12/2009	2009
77080	Verksamhetsförändringar Gata/Park	Ks§329-08		601	0	601	500	12/2009	2009
71417	Nyb. Gator,park-delar av Banvallen i Norrtälje	KF§11-07	2 903	4 820	1 397	9 120	9 120	06/2009	2010
71424	Nyb. Industrigata, gång-cykelväg i Görla	KF§13-07	2 250	9	473	2 732	2 732	09/2008	2010
71420	Nybyggn av stickvägar i Görla	KF§44-07	315	0	0	315	919	12/2008	2009
71422	Nybyggn av lokalgata,vändplan i Solbacka	KF§45-07	1 853	126	450	2 429	2 321	09/2008	2010
71429	Om/nybyggn hållplatser mm f stadsbusslinje Ntje	KF§81-07	932	146	0	1 078	1 037	08/2008	2010
71436	Färsna, dagvattenpark	KF§72-06	0	171	3 854	4 025	4 025	12/2010	2010
73437	Midsjö, Rimbo. Utredn o förproj. gång-cykelvägar	KF§306-07	32	64	1 004	1 100	1 100	12/2010	2010
08006	Om/nybyggn av hållplatser stadsbusslinjer Norrtälje	KS§21-08	1 441	552	407	2 400	2 400	12/2009	2010
08026	Nyb helikopterväg vid Görla i Norrtälje	KS§186-08	55	622	0	677	550	05/2009	2009
08027	Upprustning av bro över Skeboån vid infarten t H-vik	KS§187-08	23	1 662	2 515	4 200	4 200	05/2010	2010
09008	Om/nybyggn av hållplatser stadsbusslinjer Norrtälje	KS§66-09		1 274	1 153	2 427	2 473	06/2010	2010
09009	Nyb gruspark. På fastigh Östernäs 1:13 Östernäs	KS§67-09		778	0	778	631	06/2009	2009
09014	Nyb. Gcm- bro över Ntje-ån vid Sandg. Ntje	KS§122-09		3 071	770	3 841	2 772	07/2009	2010
09015	Nyb. Gcm- bro över Ntje-ån vid Lommarens utlopp	KS§123-09		2 423	60	2 483	2 772	10/2009	2010
09016	Nyb. Gcm- bro över Ntje-ån vid Nyg./Strömgatan	KS§124-09		236	3 394	3 630	3 630	06/2010	2010
09017	Omb. Stockholmsvägen Etapp 1	KF§133-09		9 490	3 057	12 547	12 457	06/2010	2010
09018	Förstudie o proj etapp 2 Stockholmsvägen	KF§133-09		281	1 039	1 320	1 320	05/2010	2010
09021	Nyb. Gcm-väg utmed Björnöv o Carl Bondes v	KF§134-09		836	3 995	4 831	4 831	06/2010	2010
09022	Nyb. Industrig, Flygaren 1i Norrtälje	KF§135-09		1 695	4 193	5 888	4 488	05/2010	2010
09032	Nyb. Lokalgata i kv Förrådet i Norrtälje	KS§250-09		139	2 295	2 434	2 434	05/2010	2010
09033	Nyb. Gcm-väg Ntje hamn-Borgargatan i Norrtälje	KS§251-09		3	4 749	4 752	4 752	11/2010	2010
09034	Omb av 5-vägs korsning inkl Skolv o parkering R-o	KS§252-09		12	3 383	3 395	3 771	10/2010	2010
SUMMA GATOR OCH PARKER			43 007	38 635	41 872	123 514	117 934		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 08	S:a 2009	S:a 2010-	Prognos	Budget	Anspråk	Avsl.
VA-VERKSAMHET									
61409	Exploatering Färsna, nyb. va-ledn avl.pumpstation	KF§72-06	9 785	24	0	9 809	8 187	12/2008	2009
77120	Anslutningar/serviser VA	Ks§16-08 KS§263-09		3 756	0	3 756	2 500 3 000	12/2009	2009
77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb., utredn.	Ks§16-08		1 871	0	1 871	800	12/2009	2009
62398	VA-anslutning av Rumpudden i Älmsta	TN§44-06	2 153	0	0	2 153	2 400	06/2007	2009
71426	Nybyggn va-ledning i Syninge Stationsby	KF§40-07	601	24	500	1 125	1 140	05/2009	2010
71425	Nybyggn va-ledning vid Göråla industriområde	KF§13-07	496	12	0	508	949	05/2009	2009
71418	Nyb. dagvattenledningardelar av Banvallen Ntje	KF§11-07	0	0	551	551	551	12/2010	2010
71421	Nybyggnad av va-ledn tillh. stickvägar i Göråla	KF§44-07	0	0	633	633	633	12/2010	2010
71423	Nybyggn av va-ledn till lokalgata mm i Solbacka	KF§45-07 KS§24-08	5 306	41	0	5 347	2 530 822	12/2008	2009
73438	Midsjö, Rimbo. Utredn o förprojektering va-ledn	KF§306-07	298	302	1 200	1 800	3 400	03/2010	2010
08021	VA-ledn Kapellskär/Gräddö T1-T2	KF§167-08	2 928	22 378	56 666	81 972	81 972	12/2010	2011
09005	VA-ledn Kapellskär/Gräddö T3	KF§167-08		9 482	36 058	45 540	45 540	06/2011	2011
09006	Avloppsledn Kapellskär/Gräddö	KF§167-08		5 591	18 697	24 288	24 288	06/2011	2011
08034	Affärs o debiteringssystem EDP f VA	KS§323-08		0	120	120	120	12/2010	2010
08031	Utbyggn av VA-ledningar t del av Boängen i Spillersboda	KS§311-08	61	3 162	4 700	7 923	6 710	06/2010	2010
08032	Lindholmens avloppsreningsverk kapacitetutb	KS§322-08	833	89	278	1 200	1 200	02/2009	2010
09010	Utredn o förproj va-ledn området Bergshamra	KS§65-09		0	1 400	1 400	1 400	04/2010	2010
09025	Björnö, etapp 1, utbyggn anslutningsledn	KS§150-09		274	2 400	2 674	3 180	05/2010	2010
09036	Stämmarsund Blidö utb va-ledn	KF§240-09		728	14 797	15 525	15 525	12/2010	2011
	S:a VA-verksamhet		22 461	47 734	138 000	208 195	206 847		
RENHÅLLNING									
77140	Verksamhetsförändringar Renhållning	Ks§329-08		760	0	760	800	12/2009	2009
08029	Salmunge avfallsanl utbyggnad Sorterings- o mellanlagringsyta.	KF§166-08 KF§320-08	1 000	15 928	0	16 928	11 900 3 500	05/2009	2009
08035	Salmunge avfallsanläggning lösen av hyrköpsavtal	KS§324-08		1 448	0	1 448	1 500	01/2009	2009
08033	Affärs o debiteringssystem EDP f renhålln	KS§323-08		987	392	1 379	1 600	02/2010	2010
09013	Rep deponigas anl. vid Björkholmens avfallsdeponi	KS§101-09		2 537	0	2 537	2 500	12/2009	2009
	SUMMA RENHÅLLNING		1 000	21 660	392	23 052	21 800		
EJ ANL.INVESTERINGAR									
70002	Ej färdigbeslutade invest			385	0	385	0		
70004	Anpassnkostrn. paviljonger			447	0	447	0		
	SUMMA EJ ANL. INVESTERINGAR			832	0	832	0		
	SUMMA TOTALT		118 560	181 369	368 974	668 903	673 577		